

# Projekt: Bergung Dampfschiff Sántis



Projektleiter: Silvan Paganini

Projektstart [PS] : 24.08.23

Nr.	Aufgabe	Wer	Start	Dauer	Ende	KW Status	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							04.03.	11.03.	18.03.	25.03.	01.04.	08.04.	15.04.	22.04.	29.04.	06.05.	13.05.
<b>8.</b>	<b>Bergung</b>																
8.01	Pallung auf Hellingwagen vorbereiten	STP	29.02.24	4 Tage	05.03.24	0%											
8.02	1.1 Phase – Bergeplattform in der Werft zusammenbauen und einwassern	STP	07.03.24	4 Tage	12.03.24	0%											
8.03	1.2 Phase – Bergeplattform schwimmend über das Wrack ziehen	STP	14.03.24	1 Tag	14.03.24	0%											
8.04	1.3 Phase – Führungsleinen im Einhacksystem einführen	STP	14.03.24	1 Tag	14.03.24	0%											
8.05	1.4 Phase – Absenken der Bergeplattform über das Wrack	STP	14.03.24	1 Tag	14.03.24	0%											
8.06	1.5 Phase – Einhacken der Hebeleinen in die Bergeplattform	STP	14.03.24	2 Tage	15.03.24	0%											
8.07	1.6 Phase – Kontrolliertes füllen der Hebesäcke	STP	15.03.24	2 Tage	18.03.24	0%											
8.08	1.7 Phase – Ausbrechen des Wracks aus dem Seeboden	STP	18.03.24	1 Tage	18.03.24	0%											
8.09	1.8 Phase – Kontrolle aller Komponenten vor dem Aufstieg	STP	18.03.24	1 Tage	18.03.24	0%											
8.1	1.9 Phase – Kontrollierter Aufstieg auf 12m Wassertiefe	STP	18.03.24	1 Tage	18.03.24	0%											
8.11	1.10 Phase – Überführen des Wrack unterhalb der Bergeplattform	STP	18.03.24	1 Tage	18.03.24	0%											
8.12	1.11 Phase – Vorbereitungen für das Absetzen wird durchgeführt	STP	19.03.24	1 Tag	19.03.24	0%											
8.13	1.12 Phase – Wrack wird kontrolliert aufgesetzt	STP	19.03.24	1 Tag	19.03.24	0%											
8.14	1.13 Phase – Bergeplattform wird vom Wrack getrennt	STP	19.03.24	2 Tag	20.03.24	0%											
8.15	1.14 Phase – Bergeplattform wird in die Werft gezogen und ausgewässert	STP	20.03.24	1 Tag	20.03.24	0%											
8.16	1.15 Phase – Hebesäcke werden im Kielbereich des Wracks angebracht	STP	20.03.24	7 Tage	28.03.24	0%											
8.17	1.16 Phase – Das Wrack wird mithilfe der Hebesäcke geborgen	STP	28.03.24	3 Tage	01.04.24	0%											
8.18	1.17 Phase – Das Wrack wird auf den abgesenkten Hellingwagen gezogen	STP	01.04.24	2 Tag	02.04.24	0%											
8.19	Wrack auswassern	STP	02.04.24	1 Tag	02.04.24	0%											
8.2	Grob Reinigung	STP	04.04.24	7 Tage	12.04.24	0%											
8.21	Kessel und Maschine ausbauen	STP	04.04.24	7 Tage	12.04.24	0%											
8.22	Gerüst stellen	STP	11.04.24	3 Tage	15.04.24	0%											
8.23	Sandstrahlen	STP	18.04.24	35 Tage	05.06.24	0%											
8.24	Farbaufbau	STP	18.04.24	84 Tage	10.07.24	0%											
8.25	DS Sántis einwassern	STP	11.07.24	1 Tag	11.07.24	0%											

Version 6.0 - 23.12.2023